

Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Название объекта | | Ремонт автомобильной дороги в с.Хунзах по ул.М.Дарбищева | |
| 2 | Населенный пункт, в котором проводятся работы | | с.Хунзах | |
| 3 | Частота использования объекта | | постоянно | |
| 4 | Наличие дизайн –проекта и проектной документации (сметного расчета) | | есть | |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) | | Магомедова Любовь Ивановна | |
| 5 | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства | | есть | |
| 5.1 | Орган , выдавший заключение | | ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» | |
| 5.2 | Дата заключения | | 09.04.2019 | |
| 5.3 | Номер заключения | | 3-8-1-0084-19 | |
| 6 | Курирующий заместитель министра | | | |
| 7 | Курирующий заместитель главы администрации | | Аммаев Ш.М | |
| 8 | Проведение торгов на заключение договора на проведение работ | | есть | |
| 8.1 | Дата аукциона | | 17.07.2019 | |
| 8.2 | Победитель аукциона | | ОАО «Хунзахское СЭУ» | |
| 9 | Наличие договора на проведение работ | | есть | |
| 9.1 | Дата | | 05.08.2019 | |
| 9.2 | Номер | | №13 | |
| 9.3 | Наименование подрядчика | | ОАО «Хунзахское СЭУ» | |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок | | Аммаев Ш.М | |
| 10 | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, | | 1081,845 | |
| 11 | Исполнение кассового плана | | | |
| | Период | План Тыс.руб. | Факт. Тыс.руб. | Причины отставания (при наличии) |
| 11.1 | Освоено на 1 июля | | | |
| 11.2 | Август | | | |
| 11.3 | Сентябрь | | | |
| 11.4 | Октябрь | | | |
| 11.5 | Ноябрь | | | |
| 11.6 | Декабрь | | | |
| 12 | Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта | | нет | |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии | | | |
| 12.2 | Вид документа | | | |
| 12.3 | Дата решения | | | |
| 12.4 | Номер решения | | | |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии | | | |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии | | | |

| | | |
|------------|---|------|
| 13 | Наличие информационных щитов на строительной площадке | есть |
| 13.1 | Количество щитов | 2 |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета | 70% |
| 13.3 | Примечание | |
| 14. | Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта | нет |
| 14.1 | Количество щитов | |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета | |
| 14.3 | Примечание | |
| 15. | Наличие информации на сайте Минтранспорта РД | да |
| 15.1 | Оценка качества информации | |
| 16. | Наличие информации на сайте муниципального образования | нет |
| 16.1 | Оценка качества информации | |